

MMSY योजना का भौतिक एवं वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन

ब्लॉक का नाम ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल झंझारपुर

जिला - मधुबनी

वित्त वर्ष 10-11

माह :- जुलाई 2013

1	सेतु का नाम	सेतु का आकार मीटर में	प्राक्कलित राशि लाख में	संबेदक का नाम	एकरार नामा सं० एवं तिथि/समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लाख में	08-09 में प्राप्त आबंटन	08-09 का व्यय	09-10 में प्राप्त आबंटन	09-10 का व्यय	10-11 में प्राप्त आबंटन	10-11 का व्यय	11-12 में प्राप्त आबंटन	11-12 में पूर्व माह तक का व्यय	11-12 में वर्तमान माह का व्यय	11-12 का व्यय	कुल आबंटन	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	झंझारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत भकिनाथपुर गाँव में गोड़ी शंकर मंदिर के पास आर०सी०सी० पुल निर्माण।		15.653	दिगम्बर झा			0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	6.261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.261	0.000		स्थल पर पानी है
2	झंझारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत परमानन्दपुर गाँव में महादलित बस्ती के पास आर०सी०सी० पुल निर्माण		21.306	महेश कु० यादव	25F2 10-11 18.08.11	18.10629	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	8.522	0.00	0.00	8.52200	0.00	8.52200	8.522	8.5220		कार्य पूर्ण
3	झंझारपुर प्रखण्ड अन्तर्गत झीआ मध्य गाँव से झीआ मुख्यालय तक जानेवाली पथ में करुआहा तालाब के नजदीक आर०सी०सी० पुल निर्माण।		21.087	दिगम्बर झा	27F2 10-11 24.02.11 23.08.11	17.92124	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	8.434	8.43	9.49	6.01042	0.00000	6.01042	17.921	14.449		कार्य पूर्ण
4	मधेपुर प्रखंड अन्तर्गत रामघन्दा दरगाह नेगरा गाछी के निकट आर०सी०सी० पुल निर्माण		24.99	राम नारायण प्रसाद	4F2/2013-14 16-04-2013 15-10-2013	24.85909								9.99600				9.99600			कार्य प्रगति में
5	अधराठाढी प्रखंड अन्तर्गत गगद्धार हट से कमला तटबंध जानेवाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण		20.455	विक्रम कुमार राउत	3F2/2013-14 16-04-2013 15-10-2013	20.28116								8.18200				8.18200	8.18200		कार्य प्रगति में
6	अधराठाढी प्रखंड अन्तर्गत हररी दलित टोला में आर०सी०सी० पुल निर्माण		20.455	फुल मोहन झा	2F2/2013-14 08-04-2013 07-10-2013	20.17975								8.18200				8.18200			कार्य प्रगति में
7	अधराठाढी प्रखंड अन्तर्गत रखवारी गेट से कमला तटबंध जाने वाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण		20.455	चंदन कुमार झा	1F2/2013-14 05-04-2013 04-10-2013	20.28116								8.18200				8.18200			कार्य प्रगति में

क्र. सं.	सेतु का नाम	सेतु का आकार मीटर में	प्राक्कलित राशि लाख में	संवेदक का नाम	एकरार नामा सं० एवं तिथि / समाप्ति की तिथि	एकरारनामा की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि लाख में	08-09 में प्राप्त आबंटन	08-09 का व्यय	09-10 में प्राप्त आबंटन	09-10 का व्यय	10-11 में प्राप्त आबंटन	10-11 का व्यय	11-12 में प्राप्त आबंटन	11-12 में पूर्व माह तक का व्यय	11-12 में वर्तमान माह का व्यय	11-12 का व्यय	कुल आबंटन	कुल व्यय	भौतिक प्रगति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8	झंझारपुर प्रखंड अन्तर्गत कथना मोहनपुर गंगा नाथ झंझर से पश्चिम लखनदेई नदी पर पुल निर्माण	1x6m		श्री मति पुष्पा झा	2f2 / 2011-12 16-02-2012 15-08-2012	19.10848								8.41200				8.412			कार्य पूर्ण
9	झंझारपुर प्रखंड अन्तर्गत सुखेत से सुखेत जानेवाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण		21.0300	कंचन कुमार झा	14F2/2013-14 17-05-2013 16-11-2013	20.81220								8.412				8.412	8.412		कार्य प्रगति में
कुल												23.217	8.434	60.853	14.532	0.000	14.532	84.070	39.565		

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल
झंझारपुर

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (Mukhya Mantri Setu Nirman Yojna) के अन्तर्गत

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मधुबनी-2/बेनीपट्टी-2 एवं झंझारपुर-1 से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नांकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है:-

(राशि रुपये लाख में)

प्रखंड का नाम	प्रखंड का नाम	योजना संख्या	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वर्तमान में उपाययुक्त राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	1	2	3	4	5	6	7
1	हरलाखी	1/11-12	कदवाही से रघुनाथपुर के बीच पुल निर्माण।	कार्य0अभि0ग्रा10 का0प्र0-2 बेनीपट्टी।	17.441	6.976	छ: माह
2	मधुवापुर	2/11-12	लालापट्टी गाँव में पुल।	तदेव	18.343	7.337	छ: माह
3	वासोपट्टी	3/11-12	वासोपट्टी से कौआहा जानेवाली सिंगयाही पोखर के नजदीक पुल।	"	20.917	8.368	छ: माह
4	"	4/11-12	वासोपट्टी मदिआ जानेवाली पथ में मदिआ गाँव में पुल।	"	21.194	8.477	छ: माह
5	"	5/11-12	मनमोहन से घुसकीपट्टी जानेवाली पथ में पुल।	"	24.665	9.866	छ: माह
6	जायनगर	6/11-12	सेलरा घोनीघाट के पास पुल।	कार्य0अभि0ग्रा10 का0प्र0-2 मधुबनी।	19.774	7.909	छ: माह
7	"	7/11-12	लसकरिया घाट से मुख्यमंत्री सड़क में डा0 रामअशीष घर के नजदीक पुल।	"	21.892	8.756	छ: माह
8	पंडौल	8/11-12	विद्युआर पंचायत भवन के पास नदी पर पुल।	"	24.695	9.878	छ: माह
9	राजनगर	9/11-12	रघुनीवेहट छपराही बौध वेल्हवार में पुल निर्माण।	"	24.828	9.931	छ: माह
10	लदनियों	10/11-12	एकहरी प0 के वार्ड नं0 2 में रा0म0वि0 से पुरब पशानमंत्री सड़क पहुंच पथ में बतहु महतो के तालाब से पूरब पुल।	"	19.296	7.718	छ: माह
11	"	11/11-12	एकहरी प0 के वार्ड 2 मुख्य सड़क शिवजी यादव घर के पास पुल।	"	19.296	7.718	छ: माह
12	पंडौल	12/11-12	वीर सायर पोखरा के बगल में पुल।	"	24.860	9.944	छ: माह
13	लदनियों	13/11-12	डलाखर से हथिसारा के बीच पुल।	"	19.296	7.718	छ: माह
14	राजनगर	14/11-12	भरीया विशनपुर से खोईर टोल होते हुए इमली गाछी तक जानेवाली सड़क में खोईर घाट पर पुल।	"	24.460	9.784	छ: माह
15	खजौली	15/11-12	पुरानी कमलानदी में कन्हौली डीहवार स्थान के पास पुल।	कार्य0अभि0ग्रा10 का0प्र0-1 मधुबनी।	15.083	6.033	छ: माह
16	झंझारपुर	16/11-12	हैठीवाली से गोडीशंकर पथ में कमलरहे नदी पर पुल।	कार्य0अभि0ग्रा10 का0प्र0- झंझारपुर।	17.100	6.840	छ: माह
17	झंझारपुर	17/11-12	कथना मोहनपुर गंगानाथ झा घर से पश्चिम लखनदेई नदी पर पुल।	"	24.960	9.984	छ: माह
18	लोकही	18/11-12	सखुआ ग्राम में कुरीवन जानेवाली सड़क में नदी पर पुल।	अभि0ग्रा10-2	24.980	9.992	छ: माह
कुल :-					383.080	153.229	

विमुक्त राशि :- एक करोड़ तिरपन लाख बाईस हजार नौ सौ रुपये मात्र।

- संबंधित कार्यकारी एजेंसी का निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत प्राक्कजन के आधार पर निविदा प्रक्रिया पूरी करें।
- इन योजनाओं में अंकित राशि योजना के लिए अधिकतम कर्णांकित राशि है। किसी भी परिस्थिति में कर्णांकित राशि से अधिक राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। इसी राशि में साईन बोर्ड/फोटोग्राफी आदि के लिए भी राशि सन्निहित है।

①
समाहरणालय, मधुबनी
(जिला विकास प्रशाखा)

143

स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना (Mukhya Mantri Setu Nirman Yojna) के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता, प्राणीय कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेनीपट्टी/मधुबनी/झंझारपुर/ जयनगर एवं फुलपरास से प्राप्त तकनीकी स्वीकृति सहित प्रावकलन के आधार पर निम्नांकित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है-

2013-14

(राशि रुपये लाख में)

प्रखंड का नाम	योजना संख्या	योजना का नाम	कार्यकारी एजेंसी का नाम (का0अ0 या0कार्य प्रमंडल)	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि	वर्तमान में उपावृत्त राशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि
मधुपुर	1/ 13-14	खोईर गाँव के पास खुरहा घाट गो0 कलिमुदिदन घर के निकट बगीचा के पास पुल का निर्माण।	झंझारपुर	24.95	7.49	छः माह
लखनौर	2	लखनौर पूर्वी पंचायत अन्तर्गत परमेश्वरा गाँव में श्री लक्ष्मी ना0 महता घर के पास कहमाखोईर जानेवाली पथ में पुल निर्माण।	झंझारपुर	24.99	7.50	छः माह
झंझारपुर	3	हैटीवाली से नरुआर कुमर पोखर जानेवाली पथ में एन0एच0-57 से उत्तर	झंझारपुर	24.96	7.49	छः माह
झंझारपुर	4	हैटीवाली से नरुआर कुमर पोखर जानेवाली पथ में एन0एच0-57 से दक्षिण पुल निर्माण कार्य	झंझारपुर	24.96	7.49	छः माह
मधुवापुर	5	बोकहा पुरब एवं पश्चिम के बीच क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण।	बेनीपट्टी	24.47	7.34	छः माह
हरलाखी	6	कान्हरपट्टी गाँव में गंगा मारटर साहब घर के पास पुलिया निर्माण।	बेनीपट्टी	16.94	5.08	छः माह
रहिका	7	नवटोली धनुषी में पुलिया निर्माण कार्य	मधुबनी	24.95	7.49	छः माह
रहिका	8	खजुरी से स्टेट बोरिंग अकसपुरा जानेवाली पथ में पुलिया निर्माण कार्य।	मधुबनी	22.68	6.80	छः माह
बेनीपट्टी	9	ढंगा पंचायत में ढंगा पश्चिम से कलुआही पथ में श्री संजय मिश्र के घर के निकट पुल निर्माण।	बेनीपट्टी	25.00	7.50	छः माह
कलुआही	10	हरिपुर उत्तर पंचायत में जहदा से मलमल पथ मेरन घाट पर सेतु निर्माण।	मधुबनी	21.70	6.51	छः माह
लदनियाँ	11	ठाढ़ी से पश्चिम माखन टोल के बीच पुल निर्माण।	जयनगर	24.97	7.49	छः माह
लदनियाँ	12	विकनोटवा से तेनुआही कॉलेज वाली राडक में पुल निर्माण।	जयनगर	24.94	7.48	छः माह
विरफी	13	ग्राम बलहा में अजहर के घर के पास	बेनीपट्टी	17.52	5.26	छः माह
विरफी	14	ग्राम बलहा में मारटर अजीज के घर के पास	बेनीपट्टी	17.52	5.26	छः माह
अधराठाढी	15	गगद्वार एवं रजनपुरा के बीच बरगद पेड़ से पश्चिम पोढियाही नदी पर आर0सी0सी0 पुल।	झंझारपुर	24.98	7.49	छः माह
अधराठाढी	16	गगद्वार ब्रह्म स्थान रजनपुरा पारावान टोला जानेवाली राडक में पोढियाही नदी पर आर0सी0सी0 पुल।	झंझारपुर	25.00	7.50	छः माह
बासोपट्टी	17	परसा महादेव मंदिर से फँट जानेवाली राडक में आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।	जयनगर	25.00	7.50	छः माह

बासोपट्टी	18	सेलीवेली पंचायत अन्तर्गत अथाक गाँव से राधाकान्त जानेवाली सड़क में क्षतिग्रस्त पुल के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।	जयनगर	25.00	7.50	छः माह
लखनौर	19	उमरी से खैरी जानेवाली पथ में पुल निर्माण कार्य।	झंझारपुर	24.96	7.49	छः माह
विरफी	20	पतौना से सकरारी रोड में पुरानी कमला नदी आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण	बेनीट्टी	17.55	5.27	छः माह
विरफी	21	पतौना से भुसुराडी सड़क में श्मशान के निकट आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण।	बेनीट्टी	13.58	4.07	छः माह
विरफी	22	परोही से पतौना रोड में पुरानी कमला नदी पर आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण।	बेनीट्टी	17.55	5.27	छः माह
रहिका	23	भच्छी कैनल पर पुलिया निर्माण कार्य।	मधुबनी	25.00	7.50	छः माह
रहिका	24	सर्नौर गंधवारी गाँव के गाछी के नजदीक पुल निर्माण।	मधुबनी	24.08	7.22	छः माह
बेनीपट्टी	25	बदुलिया से अतरौली पथ में पुल निर्माण	बेनीट्टी	25.00	7.50	छः माह
कलुआही	26	पालीमोहन पंचायत में वरुण सिंह घर के निकट पथ में पुल निर्माण।	मधुबनी	21.66	6.50	छः माह
लदनियाँ	27	पथराही पंचायत के डुबा घाट नदी में पुल निर्माण।	जयनगर	24.98	7.49	छः माह
मधवापुर	28	पोखरौनी और बोकहा के बीच बनखत नदी पर पुलिया निर्माण।	बेनीट्टी	24.47	7.34	छः माह
मधवापुर	29	थलही परसा में जफरा नदी में पुल का निर्माण	बेनीट्टी	24.74	7.42	छः माह
अधराताडी	30	मदना पंचायत में मैनी मुशहरी दालान से ठहरी भरनआही जानेवाली सड़क में ठहरी से पुरब आर०सी०सी० पुल।	झंझारपुर	25.00	7.50	छः माह
बासोपट्टी	31	वरकुरवा गाँव से सेलीवेली की ओर जानेवाली सड़क में धरत कॉजवेज के निकट आर०सी०सी० पुल।	जयनगर	25.00	7.50	छः माह
जयनगर	32	मुमानी टोला से वैरा गाँव के तावर जानेवाली सड़क में मुमानी टोला से प्रथम कटाव के पास आर०सी०सी० पुल।	जयनगर	25.00	7.50	छः माह
बाबूबरही	33	रहितपुर मौगलाहा डोम प्राथमिक विद्यालय सड़क में झोंकी नदी में पुल निर्माण।	जयनगर	24.99	7.50	छः माह
अधराताडी	34	गंगद्वार बपाही उत्तर सामुदायिक भवन सामटोल जानेवाली सड़क में ध्वस्त पुलिया की जगह आर०सी०सी० पुल।	झंझारपुर	24.76	7.43	छः माह
लखनौर	35	उमरी पी०डब्ल्यू०डी० सड़क से खैरी (मधेपुर)जानेवाली सड़क में उमरी रघुनी चौरी बाँध के नजदीक पुलिया का निर्माण।	झंझारपुर	24.96	7.49	छः माह
विरफी	36	नूरबक पंचायत में शणावा गाँव में थाना मोड़ के पास पुलिया का निर्माण।	बेनीपट्टी	17.85	5.36	छः माह
रहिका	37	ग्राम सतधरा दुर्गा भवन के सामने मुख्य सड़क से सटे हुए पूरब में पुल।	मधुबनी	17.85	5.36	छः माह
विरफी	38	जगवन मनीरा बाप से दमला घाट जानेवाली सड़क में बाहा नहर में क्षतिग्रस्त साह एवं उमा सिन्हा के घर के बीच में पुल निर्माण।	बेनीपट्टी	15.34	4.60	छः माह

पञ्जोल	39	पवाही से हरिपुर चौक जानेवाला पथ में पुलिया निर्माण कार्य	मधुबनी	14.10	4.23	छ माह
पञ्जोल	40	मुरीयाही अतिपिछड़ा टोला जानेवाली पथ कड़गोरिया पथ में पुल निर्माण।	मधुबनी	14.10	4.23	छ माह
मधेपुर	41	रहुआ से बेहरा जानेवाली सड़क में प्रथम आर०सी०सी० पुल निर्माण	झंझारपुर	24.90	7.42	छ माह
मधेपुर	42	रहुआ से बेहरा जानेवाली सड़क में द्वितीय आर०सी०सी० पुल निर्माण	झंझारपुर	24.95	7.49	छ माह
मधेपुर	43	रहुआ से बेहरा जानेवाली सड़क में तृतीय आर०सी०सी० पुल निर्माण	झंझारपुर	25.00	7.50	छ माह
हरलाखी	44	रोम्हली सोनई गाँव के बीच छोटे बाबू गाछी में पुलिया निर्माण।	बेनीपट्टी	17.85	5.36	छ माह
हरलाखी	45	खरहौरी टोल (मिजाही) में नाला पर पुलिया निर्माण।	बेनीपट्टी	17.05	5.12	छ माह
झंझारपुर	46	हैठीवाली से गौड़ी शंकर जानेवाली पथ में कमलदई नदी पर पुल निर्माण कार्य	झंझारपुर	25.00	7.50	छ माह
झंझारपुर	47	लोहना उत्तर पंचायत अन्तर्गत लोहना पाठशाला से घोबियाही जानेवाली पथ में तालाब के पास पुल निर्माण कार्य।	झंझारपुर	25.00	7.50	छ माह
बेनीपट्टी	48	ब्रह्मपुरा पंचायत में अकुली गाँव में पुल निर्माण	बेनीपट्टी	13.55	4.07	छ माह
बाबूबरही	49	सर्सा कोल्हुआ, सर्सा मदरसा के निकट नदी में पुल निर्माण।	जयनगर	24.97	7.49	छ माह
विस्फी	50	बरदाहा से छोरहिया जानेवाली सड़क के बीच में पुल	बेनीपट्टी	11.87	3.56	छ माह
अंधराठाडी	51	मदना पंचायत घोकरा टोला से गिदरमंशा टोल जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० कलमट।	झंझारपुर	25.00	7.50	छ माह
अंधराठाडी	52	अंधराठाडी उत्तर पंचायत में ठाकुर घर से पूरब पलार ग्राम जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० पुल।	झंझारपुर	24.98	7.49	छ माह
बासोपट्टी	53	कौआहा से मेहतरपट्टी जानेवाली सड़क में कौआहा गाँव से पूरब नागेन्द्र झा खेत के पास आर०सी०सी० पुल।	जयनगर	19.53	5.86	छ माह
बासोपट्टी	54	मेहतरपट्टी से सिलकौर जानेवाली सड़क में मेहतरपट्टी काटी टोला के बीच आर०सी०सी० पुल का निर्माण।	जयनगर	25.00	7.50	छ माह
पञ्जोल	55	विस्फी पंचायत में विडगोरिया विस्फी पथ में पुलिया निर्माण कार्य।	मधुबनी	14.10	4.23	छ माह
लखनौर	56	लखनौर बेरगा से जगदर जानेवाली पथ में पुल निर्माण।	झंझारपुर	24.99	7.50	छ माह
झंझारपुर	57	लोहना उत्तर पंचायत अन्तर्गत रूपौली पश्चिम टोला श्री भौला ठाकुर घर के पास हरिनाथ मिश्र नदी में पुल निर्माण कार्य।	झंझारपुर	25.00	7.50	छ माह
विस्फी	58	भरन टोल दिनेश्वर याद के दालान ए प्राथमिक विद्यालय के बीच में पुल निर्माण।	बेनीपट्टी	17.85	5.36	छ माह
विस्फी	59	भिल्लत चौक से लाभिया जानेवाली सड़क में हनुमान मन्दिर से सटे मुख्य सड़क से उत्तर पुल।	बेनीपट्टी	17.40	5.22	छ माह
रहिका	60	ग्राम चन्द्रसैनपुर में ईदगाह से पश्चिम जानेवाली सड़क पर तीरसा कौआहा के पास पुल निर्माण कार्य।	मधुबनी			छ माह

अंधराठाढी	61	हरणा गढुआर पूर्वी तटबंध से पश्चिम कारन बाबा स्थान जानेवाली सडक में आर०सी०सी० पुल।	अंझारपुर	25.00	7.50	छ. माह
राजनगर	62	विचडी रो ठीकहा रोड में क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार	मधुबनी	24.95	7.49	छ. माह
जयनगर	63	पड़वा वेलाही पंचायत के पड़वा गाँव के उत्तर श्री महेन्द्र ठाकुर घर से पश्चिम आर०सी०सी० पुल।	जयनगर	24.12	7.24	छ. माह
जयनगर	64	वैरा पंचायत अन्तर्गत खरौआ साहु जी टोला से पूरब दिशा में नहर की ओर जानेवाली सडक में गाँव से सटे आर०सी०सी० पुल का निर्माण।	जयनगर	25.00	7.50	छ. माह
TOTAL				1415.12	424.54	छ. माह
कुल विमुक्त राशि :- चार करोड़ चौबीस लाख चौवन हजार रु० मात्र						


1. संबंधित कार्यकारी एजेंसी को निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत प्राक्कलन के आधार पर निविदा प्रक्रिया पूरी करें।
2. इन योजनाओं में अंकित राशि योजना के लिए अधिकतम कर्णांकित राशि है। किसी भी परिस्थिति में कर्णांकित राशि से अधिक राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। इसी राशि में साईन बोर्ड/फोटोग्राफी आदि के लिए भी राशि सन्निहित है।
3. प्रत्येक किस्त की विमुक्ति हेतु पूर्व में विमुक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र मापी पुस्त की छाया प्रतियोजनाओं का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन तथा योजना के प्रारंभ के फोटोग्राफ सहित कम से कम पाँच फोटो एवं अधियाचना (विहित प्रपत्र में) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कार्य समाप्ति के पश्चात प्राप्त राशि का डी०सी० बिल तैयार कर अनिवार्य रूप से भेजा जाय।

योजना कार्यान्वयन की सामान्य शर्तें—

- 1- योजना प्रारंभ करने के पहले, कार्य के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात कार्य स्थल की अलग-अलग कोणों से PHOTOGRAPHY/ VIDEOGRAPHY निश्चित रूप से करावी जाय एवं उचायी एक प्रति योजना अभिलेख में रखी जाय एवं एक प्रति जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी को पूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजी जाय।
- 2- योजना जिस विभाग से संबंधित है, उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ही कार्य प्रारंभ कराया जाय।
- 3- कार्य प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि विगत पाँच वर्षों में इस योजना में कोई कार्य नहीं हुआ है साथ ही किसी अन्य मद से योजना स्वीकृत अथवा निर्माणाधीन नहीं है। अगर स्वीकृति के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को शीघ्र देंगे।
- 4- ईट भट्टा से कार्य स्थल तक वास्तविक दूरी के आधार पर ही आपूर्ति कर्ता को भुगतान किया जाय।
- 5- आर०सी०सी० पुल के माया आदि के निर्माण के पूर्व मिट्टी जाँच आदि कराकर पूर्ण रूप से कार्य की Feasibility की जाँच संबंधित तकनीकी पदाधिकारी से कराकर स्वयं संतुष्ट होकर ही कार्य कराया जाय।
- 6- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अभिलेख में अंकित कर लिया जाए।
- 7- योजना स्थल पर योजना का साईन बोर्ड जिसमें योजना का नाम, योजना संख्या, प्राक्कलित राशि, अभिकर्ता का नाम, कनीय अभियंता का नाम, मजदूरी दर, एवं योजना पूर्ण करने की तारीख स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा। स्थल पर निरीक्षण पंजी रखी जाए।
- 8- कार्यस्थल पर कार्य करने वाले मजदूरों की एक पंजी संचारित की जाएगी। योजना में यथासंभव स्थानीय मजदूरों से ही कार्य कराया जाए एवं यह सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की राशि भुगतान कार्य स्थल पर ही प्रति दिन किया जाए तथा उनको भुगतान की गयी मजदूरी की प्रविष्टि उनके पारिवारिक पंजीयन कार्ड में निश्चित रूप से की जाय।
- 9- योजना अभिलेख के साथ-साथ मस्टर रॉल एवं अभिश्रव का संचारण अनिवार्य होगा तथा कनीय अभियंता द्वारा सत्यापित होगा।
- 10- निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण कराने की जबाबदेही कार्यान्वयन एजेंसी पर होगी साथ ही इस योजना राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।
- 11- प्राक्कलन में कार्य के जो प्रावधान किये गये हैं, उनकी Durability के बारे में संतुष्ट होने की जिम्मेदारी संबंधित तकनीकी पदाधिकारी की होगी।
- 12- योजना में गुणवत्ता का हिसाब किसी की परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके लिए संबंधित कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता/ कार्यपालक अभियंता मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे।
- 13- योजना हेतु निर्धारित कार्य अवधि में ही योजना पूरी की जाए एवं प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा। यदि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्य को पूर्ण नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। यदि योजना को पूर्ण कराने हेतु प्राक्कलन को पुनरीक्षित किया जाता है तो पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी। योजना निर्माण के कम में सतत निगरानी बरतने हेतु वरीय पदाधिकारी द्वारा भी


- 5
- 14- प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से अधिक राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं किया जाएगा।
 - 15- योजना स्थल पर निरीक्षण पंजी रखना अनिवार्य होगा। जिसमें समय-समय पर निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा आवश्यक प्रविष्टियाँ की जायेंगी।
 - 16- योजना में किये गये कार्य की मापी संबंधित कनीय अभियंता प्रत्येक तीन दिन पर लेगे तथा संबंधित सहायक अभियंता नियमित रूप से योजना का पर्यवेक्षण करेंगे।
 - 17- योजना निर्धारित अवधि तक पूर्ण करा कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर पूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से भेजी जाए।
 - 18- योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पहली तारीख को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।


 J. P. Singh
 विकास


 जिला पदाधिकारी,
 मधुबनी।

ज्ञापक : 110 / जिला विकास, मधुबनी दिनांक : 03 / 02 / 2014
 प्रतिलिपि :- कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता, ग्रामो कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मधुबनी बनीपट्टी / जयनगर / शंभारपुर एवं फुलपरास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत योजना का प्राक्कलन एवं विमुक्त राशि चेक का नाजिर, जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी से स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से प्राप्त कर लें।

प्रतिलिपि :- प्रभारी उप समाहर्ता, जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी को निदेश दिया जाता है कि विमुक्त राशि का चेक तैयार कर हस्ताक्षर हेतु उपस्थापित करें।


 J. P. Singh
 विकास


 जिला पदाधिकारी,
 मधुबनी।

श्री वृशेण पटेल, माननीय मंत्री, परिवहन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक- 14.09.13 को आयोजित मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालन समिति, मधुबनी की बैठक की कार्यवाही :-

संस्थिति :- उपस्थिति पंजी रो।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा श्री वृशेण पटेल, माननीय मंत्री, परिवहन सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग-सह- अध्यक्ष मुख्यमंत्री सेतु योजना संचालन समिति, मधुबनी, सभी उपस्थित माननीय विधान सभा सदस्य, उपस्थित माननीय विधान परिषद सदस्य एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों सहित अन्य दिनांकों के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत वर्ष- 2013-14 के लिए योजनाओं का चयन किया जाना है। इस योजना के तहत 10 लाख से 25 लाख तक की योजना का जिला स्तर से और 25 लाख से अधिक राशि की योजना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के माध्यम से कराया जाता है।

जिला पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के अन्तर्गत सेतु निर्माण का कार्य वर्ष- 2006-07 से कराया जा रहा है। इन पूर्व के वर्षों में अनुज्ञेय राशि 5175.240 लाख के विरुद्ध 3677.427 लाख रू० की योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर से कराया गया तथा शेष राशि 1497.813 लाख रू० के लिए योजना की स्वीकृति दी जानी है। इसी प्रकार बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के स्तर से होने वाली योजनाओं के लिए भी 73.74 लाख रू० की योजना की स्वीकृति दी जानी है।

पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 3039, दिनांक- 15.04.13 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार वर्ष- 2013-14 के लिए अनुमान्य आवंटन के दो गुना राशि तक की योजना का चयन किया जा सकता है। वर्ष- 2013-14 के लिए जिलास्तर के लिए अनुमान्य राशि 500.00 लाख और पुल निर्माण निगम के लिए 1914.00 लाख रू० है। विभागीय निदेशानुसार इसकी दोगुनी राशि जिलास्तर पर 1000.00 लाख और पुल निर्माण निगम के लिए 2028.00 लाख रू० होती है। इस प्रकार जिलास्तर की योजना 10.00 लाख से 25.00 लाख तक के लिए पूर्व के वर्षों के अनुज्ञेय राशि के विरुद्ध अवशेष राशि (1497.813 लाख) सहित 2497.813 लाख और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के लिए कुल 2101.740 लाख रू० के लिए योजनाओं का चयन किया जाना है। माननीय सदस्यों से आग्रह किया गया कि 10.00 लाख से 25.00 लाख तक तथा 25.00 लाख से अधिक राशि की योजनाओं की सूची उपरोक्त कराये।

जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों को यह भी जानकारी दी गई कि दिनांक- 29.07.13 की बैठक में वर्ष- 2012-13 के लिए 10.00 लाख से 25.00 लाख तक की 78 योजनाएँ और 25.00 लाख से अधिक राशि की 13 योजनाओं की प्राथमिकता सूची का अनुमोदन किया गया था लेकिन वर्ष- 2012-13 में योजनान्तर्गत कोई राशि प्राप्त नहीं होने के कारण अग्रेतर कार्यवाई नहीं की जा सकी।

जिला पदाधिकारी द्वारा माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि विभागीय निदेशानुसार पूर्व की चयनित किन्तु अकार्यान्वित योजना जिसकी उपयोगिता आज भी पूर्ववत है का चयन पुनः इस वर्ष की योजना में किया जा सकता है। माननीय सदस्यों को स्वीकृत योजनाओं की सूची प्रलिवेदन के साथ संलग्न कर उपलब्ध कराया गया है।

साम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से योजनाओं का चयन किया गया। 10 लाख से 25 लाख तक की योजना परिशिष्ट 'क' के रूप में है एवं 25 लाख से अधिक की लागत की योजना परिशिष्ट 'ख' के रूप में है। यह भी निर्णय लिया गया कि योजनाओं को प्राथमिकतावार अंकित किया जाए ताकि तदनुसार ही उनका कार्यान्वयन कराया जा सके। इस प्रकार योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता निर्धारित हुई।

परिशिष्ट- क

जिला स्तर पर (10.00 लाख से 25.00) लाख तक की सेतु योजना


क्र०	प्रखंड का नाम	योजना का नाम
1	मधेपुर	खोईर गाँव के पास खुरहा घाट मो० कलिमुदिन घर के निकट बगीचा के पास पुल का निर्माण।
2	लखनौर	लखनौर पूर्वी पंचायत अन्तर्गत परमेश्वरा गाँव में श्री लक्ष्मी ना० महतो घर के पास कहमाखोईर जानेवाली पथ में पुल निर्माण।
3	झंझारपुर	हैठीवाली से नरुआर कुमर पोखर जानेवाली पथ में एन०एच०-57 से उत्तर एवं एन०एच०-57 से दक्षिण पुल निर्माण कार्य (दो पुल)
4	मधवापुर	बोकहा पुरब एवं पश्चिम के बीच क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण।
5	इरलाखी	कान्हरपट्टी गाँव में गंगा मास्टर साहब घर के पास पुलिया निर्माण।
6	फुलपरास	धर्मडीहा पंचायत एवं लक्सेना के बीच गाय हाट के निकट आर०सी०सी० पुल।
7	फुलपरास	बैका महिन्दारवार जानेवाली पथ में बिचला बाँध में आर०सी०सी० पुल।
8	लौकही	कुसमाही गाँव के अखराहा गाछी के पास पुल निर्माण।
9	लौकही	झहुरी पंचायत के झहुरी से पश्चिम वैरियाही बाँध जाने वाली पथ में पुल निर्माण
10	रहिका	नवटोली धनुषी में पुलिया निर्माण कार्य
11	रहिका	खजुरी से स्टेट बोरिंग अकसपुरा जानेवाली पथ में पुलिया निर्माण कार्य।
12	बेनीपट्टी	ढंगा पंचायत में ढंगा पश्चिम से कलुआही पथ में श्री संजय मिश्र के घर के निकट पुल निर्माण।
13	कलुआही	हरिपुर उत्तर पंचायत में जहदन से मलमल पथ मेरन घाट पर सेतु निर्माण।
14	लदनियाँ	ठाढ़ी से पश्चिम माखन टोल के बीच पुल निर्माण।
15	लदनियाँ	चिकनौटवा से तेनुआही कॉलेज वाली सड़क में पुल निर्माण।
16	विस्फी	ग्राम बलहा में अजहर के घर के पास
17	विस्फी	ग्राम बलहा में मास्टर अजीज के घर के पास
18	अंधराठाढी	गंगद्वार एवं रजनपुरा के बीच बरगद पेड़ से पश्चिम पौढियाही नदी पर आर०सी०सी० पुल।
19	अंधराठाढी	गंगद्वार ब्रह्म स्थान रजनपुरा पासवान टोला जानेवाली सड़क में पौढियाही नदी पर आर०सी०सी० पुल।
20	बासोपट्टी	परसा महादेव मंदिर से फेंट जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
21	बासोपट्टी	सेलीवेली पंचायत अन्तर्गत अथाक गाँव से राधाकान्त जानेवाली सड़क में क्षतिग्रस्त पुल के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
22	मधेपुर	भीठ मगवानपुर चौक से मिडिल स्कूल तक जानेवाली पथ में पुल निर्माण कार्य
23	लखनौर	उमरी से खैरी जानेवाली पथ में पुल निर्माण कार्य।
24	विस्फी	पतौना से सकरारी रोड में पुरानी कमला नदी पर आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण
25	विस्फी	पतौना उसराडी सड़क में श्मशान के निकट आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण।
28	विस्फी	परोही से पतौना रोड में पुरानी कमला नदी पर आर०सी०सी० कलमर्ट का निर्माण।

27	लौकही	करियाँत गॉव से औरहा जाने वाली पथ में वोकर नदी में पुल निर्माण
28	लौकही	मटही गॉव से लदनियों जाने वाली सड़क से पॉची बॉध जाने वाली सड़क में पुल निर्माण
29	घोघरडीहा	बेहरारी से नेमआ हॉल्ट के बीच बेहरारी गॉव स्थित तालाब के निकट आर०सी०सी० पुल।
30	घोघरडीहा	अमही-मैनही के बीच ग्रामीण कार्य विकास के सड़क में तीन कटान पर आर०सी०सी० पुल (तीन अदद)
31	रहिका	मच्छी कैनाल पर पुलिया निर्माण कार्य।
32	रहिका	सनौर गेंधवारी गॉव के गाछी के नजदीक पुल निर्माण।
33	बेनीपट्टी	बदुलिया से अतरौली पथ में पुल निर्माण
34	कलुआही	पालीमोहन पंचायत में वरुण सिंह घर के निकट पथ में पुल निर्माण।
36	लदनियों	पथराही पंचायत के डुबा घाट नदी में पुल निर्माण।
36	मघवापुर	पोखरौनी और बोकहा के बीच बनखत नदी पर पुलिया निर्माण।
37	मघवापुर	थलही परसा में जफरा नदी में पुल का निर्माण
38	अंधराठाढी	मदना पंचायत में मैनी मुशहरी दालान से ठठरी भरनआही जानेवाली सड़क में ठठरी से पुरब आर०सी०सी० पुल।
39	बासोपट्टी	वरकुरवा गॉव से सेलीवेली की ओर जानेवाली सड़क में ध्वस्त कॉजवेज के निकट
40	जयनगर	गुमानी टोला से वैरा गॉव के तावर जानेवाली सड़क में गुमानी टोला से प्रथम कटाव के पास आर०सी०सी० पुल।
41	बाबूबरही	रहितपुर मोगलाहा खोम प्राथमिक विद्यालय सड़क में झोंकी नदी में पुल निर्माण।
42	अंधराठाढी	गंगद्वार चपाही उत्तर सामुदायिक भवन रामटोल जानेवाली सड़क में ध्वस्त पुलिया की जगह आर०सी०सी० पुल।
43	लखनौर	उमरी पी०डब्लू०डी० सड़क से खेरी (मघेपुर)जानेवाली सड़क में उमरी रघुनी चौरी बॉध के नजदीक पुलिया का निर्माण।
44	विस्फी	नूरचक पंचायत में क्षणावा गॉव में थाना मोड़ के पास पुलिया का निर्माण।
45	रहिका	ग्राम सतधरा दुर्गा भवन के सामने मुख्य सड़क से सटे हुए पूरब में पुल।
46	विस्फी	जगवन मनीरा बाद से दमला घाट जानेवाली सड़क में वाहा नहर में चलित्तर साह एवं उमा सिन्हा के घर के बीच में पुल निर्माण।
47	पंडौल	पचाही से हरिपुर चौक जानेवाला पथ में पुलिया निर्माण कार्य
48	पंडौल	मुरीयाही अतिपिछड़ा टोला जानेवाली पथ कड़गोरिया पथ में पुल निर्माण।
49	खुटौना	खुटौना प्रखंडन्तर्गत लक्ष्मीपुर से चैनपुर जाने वाली सड़क में पुल निर्माण
50	खुटौना	सिसवार पंचायत के सिसवार गॉव से पूरब महाराजी पोखरा के पास बलान नदी के झरना में पुल निर्माण
51	मघेपुर	रहुआ से बेहरा जानेवाली सड़क में तीन अदद आर०सी०सी० पुल निर्माण (तीन अदद)
52	हरलाखी	सेम्हली सोनई गॉव के बीच छोटे बाबू गाछी में पुलिया निर्माण।
53	हरलाखी	खरहौरी टोल (मिजाही) में नाला पर पुलिया निर्माण।
54	झंझारपुर	ठैठीवाली से गौड़ी शंकर जानेवाली पथ में कमलदेई नदी पर पुल निर्माण कार्य
55	झंझारपुर	लोहना उत्तर पंचायत अन्तर्गत लोहना पाठशाला से घोबियाही जानेवाली पथ में तालाब के पास पुल निर्माण कार्य।
56	बेनीपट्टी	ब्रह्मपुरा पंचायत में अकूली गॉव में पुल निर्माण
57	बेनीपट्टी	धकजरी जंगली सीन के पास पुरानी कमला नदी पर पुल।

58	खजौली	खजौली इनरवा सहनी टोल के निकट पुरानी कमला नदी में पुल निर्माण।
59	बाबूबरही	सर्रा कोल्हुआ, सर्रा मदरसा के निकट नदी में पुल निर्माण।
60	विस्फी	मनीरा बाद फकीरा सहनी के घर के पास पुल निर्माण
61	विस्फी	बरदाहा से छोरहिवा जानेवाली सड़क के बीच में पुल
62	अंधराठाढी	मदना पंचायत घोकरा टोला से गिदरमशा टोल जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० कलर्मट।
63	अंधराठाढी	अंधराठाढी उत्तर पंचायत में ठाकुर घर से पूरब पलार ग्राम जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० पुल।
64	बासोपट्टी	कौआहा से मेहतरपट्टी जानेवाली सड़क में कौआहा गॉव से पूरब नागेन्द्र झा खेत के पास आर०सी०सी० पुल।
65	बासोपट्टी	मेहतरपट्टी से सिलकौर जानेवाली सड़क में मेहतरपट्टी काटी टोला के बीच आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
66	खुटौना	झाझपट्टी आशा पंचायत के हिंगवा से मजनाहा जाने वाली सड़क में डोमरा घर के नजदीक पुल निर्माण
67	फुलपरास	गेहुँआ बैरिया से मुख्यालय जाने वाली पथ में झहुरी पोखरा के नजदीक पुल निर्माण
68	फुलपरास	सैनी पंचायत के ग्राम-अमौजा में डिहवार स्थान के पास पुल निर्माण
69	पंडौल	बलुआहा नहर गॉव के नजदीक पुल का निर्माण।
70	पंडौल	विरोल पंचायत में विड़गोरिया विपैल पथ में पुलिया निर्माण कार्य।
71	लखनौर	लखनौर बेरमा से जगदर जानेवाली पथ में पुल निर्माण।
72	झंझारपुर	लोहना उत्तर पंचायत अन्तर्गत रूपौली पश्चिम टोला श्री मौला ठाकुर घर के पास हरिनाथ मिश्र नदी में पुल निर्माण कार्य।
73	विस्फी	भरन टोला दिनेश्वर याद के दालान एं प्राथमिक विद्यालय के बीच में पुल निर्माण।
74	विस्फी	मिल्लत चौक से लामिया जानेवाली सड़क में हनुमान मन्दिर से सटे मुख्य सड़क से उत्तर पुल।
75	रहिका	ग्राम चन्द्रसैनपुर में ईदगाह से पश्चिम जानेवाली सड़क पर कींग्स कैनल के शाखा नहर पर पुल का निर्माण
76	अंधराठाढी	हरणा मधुआर पूर्वी तटबंध से पश्चिम कारन बाबा स्थान जानेवाली सड़क में आर०सी०सी० पुल।
77	राजनगर	चिचड़ी से ठीकहा रोड में क्षतिग्रस्त पुल का जीर्णोद्धार
78	जयनगर	पड़वा वेलाही पंचायत के पड़वा गॉव के उत्तर श्री महेन्द्र ठाकुर घर से पश्चिम आर०सी०सी० पुल।
79	जयनगर	वैरा पंचायत अन्तर्गत खरौआ साहु जी टोला से पूरब दिशा में नहर की ओर जानेवाली सड़क में गॉव से सटे आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
80	पंडौल	बथने पंचायत खनंगौव पश्चिम टोला में मुख्य पथ में पुलिया निर्माण।
81	हरलाखी	सोठगॉव पंचायत के मधुबनी टोल से हुंराई जानेवाली सड़क के दो सिमा बाँध में पुलिया निर्माण।
82	हरलाखी	हरने जाने वाली मुख्य सड़क ईदगाह एवं आर०सी०सी० पुल से पश्चिम कैनल में पुल निर्माण।
83	विस्फी	ऑसी जीरो माईल से पश्चिम डोमन सहनी के घर के पास सड़क पर पुलिया का निर्माण।
84	विस्फी	सिंघासाँ पंचायत में डिहटोल के पास पुलिया का निर्माण।

86	जयनगर	दुल्लीपट्टी पंचायत में शिलानाथ गाँव में आर0ई0ओ0सड़क पर मंदिर के पास पुलिया का निर्माण।
86	मधवापुर	करहुआं टोली टोल के पास नहर पर लकड़ा निर्माण।
87	हरलाखी	मुखियापट्टी गाँव में हीरा साह के घर के पास नाला पर पुलिया निर्माण।
88	बेनीपट्टी	परील कोरियानी से रामनगर पथ में पुल निर्माण।
89	बेनीपट्टी	मेघवन से मझिलाटोल पाली पथ में पुल निर्माण।
90	बाबूबरही	तिरहुता चनरदीह के बीच नदी में पुल निर्माण।
91		कोशी नहर से बेला के बीच पिपरा टोले में पुल निर्माण।
92	विस्फी	ग्राम परसौनी में जुबैरा साहब के घर से उत्तर पुल का निर्माण।
93	विस्फी	सिंधिया पूर्वी पंचायत के अन्तर्गत ग्राम सिंगराहा में श्री राम प्रसाद के घर से उत्तर पुलिया का निर्माण।
94	राजनगर	भटसीमर पश्चिमी पंचायत भुतहा बाजार भाग से पश्चिम कोशी नहर विदेसर साखा में आर0सी0सी0 पुल निर्माण कार्य।
95	राजनगर	नारायणपट्टी मुशहरी जोगा धार पर पुल निर्माण।
96	बासोपट्टी	वीरपुर पंचायत अन्तर्गत मेहतरपट्टी नया टोला मुशहरी से उत्तर त्रिमु हानी सड़क के निकट कटाव के पास आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।
97	बासोपट्टी	कटैया पंचायत अन्तर्गत मत्थौर गाँव पश्चिम कब्रिस्तान के आगे (कटलवा के निकट)आर0सी0सी0 पुल का निर्माण।
98	पंडौल	मेघौल पंचायत में भौर गाँव में रामदेव दास घर के पास पुरानी कम ला नदी पर पुल निर्माण कार्य।
99	पंडौल	दैवत माघोपुर पूर्वी पंचायत में बाड़ागाँव वरिसाभ पोखड़ा जानेवाली पथ में पुलिया निर्माण।
100	हरलाखी	रानीपट्टी से करुना जानेवाली सड़क के बेलाभाम देवी स्थान के निकट पुल का निर्माण।
101	रहिका	मखरौली कटाई पुल से आगे पुलिया निर्माण मुख्य सड़क में।
102	विस्फी	ग्राम बलहा से रघौली जानेवाली सड़क पर अजय ठाकुर के घर के पास पुलिया निर्माण।
103	हरलाखी	पिपरौन पंचायत में पिपरौन टोल से हुराही जानेवाली सड़क में पुलिया का निर्माण।
104	हरलाखी	पिपरौन पंचायत में राजपुतानी टोल से मधुबनी जानेवाली सड़क में पुलिया का निर्माण।
105	बेनीपट्टी	केसुली से चतरा पथ में पुल निर्माण।
106	बेनीपट्टी	चतरा स्कूल से पश्चिम पथ में पुल निर्माण।
107	विस्फी	सिंधिया पूर्वी पंचायत के अन्तर्गत ग्राम सिंगराहा में श्री राम देव यादव के घर से उत्तर पुलिया का निर्माण।
108	रहिका	ग्राम रहिका ईदगाह से घाट की ओर जानेवाली सड़क में पुलिया
109	राजनगर	मंगरौनी उत्तरी कुट्टी चौक से लहेरियागंज पथ पर नदी पर पुल।
110	राजनगर	शिबीपट्टी रौआहा घाट के निकट कोशी नहर पर पुल।
111	बासोपट्टी	बासोपट्टी पश्चिमी पंचायत अन्तर्गत मनपट्टी सिसौनी पथ से मुलुआही जानेवाली सड़क में प्रथम कटाव के पास आर0सी0सी0 पुल निर्माण।
112	हरलाखी	सोतगाँव बेनीपट्टी मुख्य सड़क से सटे वेल्हा बाँध में आर0सा0सा0 पुलिया निर्माण।
113	हरलाखी	कलना पंचायत कमला नहर डोरा में आर0सी0सी0 पुल।
114	बेनीपट्टी	गांगुली पंचायत में अंधरी से परसौनी जानेवाली पथ में पुल निर्माण

115	बेनीपट्टी	नगवास पंचायत में वरही गाँव जानेवाली पथ में पुरानी कमलाधार में पुल का निर्माण
116	रहिका	सुगौना मुख्य सड़क से पूरब टोला जानेवाली सड़क में स्कूल से पश्चिम में पुलिया का निर्माण।
117	रहिका	इजरा से खबसा पोखर के पश्चिम काल में पुल का निर्माण।
118	राजनगर	विसनपुर से मोंगपट्टी जानेवाली सड़क में कमला धार के बीच में आर०सी०सी० पुल निर्माण।
119	राजनगर	शिबीपट्टी मेरन जटानी से रसीदपुर जानेवाली पथ में आर०सी०सी० पुल निर्माण।
120	खजौली	रसीदपुर से शिबीपट्टी पथ में पैनसागर नदी में क्षतिग्रस्त पुल के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
121	पंडौल	बेनीही पंचायत रघुनाथपुर मुस्लिम टोला में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण
122	खजौली	ग्राम टेंगहा से डाढा जाने वाली सड़क में नहर के समीप आर०सी०सी० पुल
123	रहिका	सप्ता से जगतपुर जानेवाली सड़क पर मलंग स्थान के पास पुल।
124	रहिका	इजरा से ईदगार से रहिका टोला जानेवाली सड़क पर पुल का निर्माण।
125	खजौली	ग्राम रसीदपुर से राजनगर जाने वाली सड़क पर भरहर के समीप पुराना ध्वस्त पुल के निकट पुल निर्माण कार्य
126	विस्फी	खंगरैठा पतौना भाग सड़क के बीच समाघ स्थान के पास पुल
127	विस्फी	पतौना से सकठादी सड़क पर नाली में पुल
128	विस्फी	ग्राम भमौती पूर्वशी एवं पश्चिम टोला के मध्य में श्री रामप्रीत के घर के बगल में पुल।
129	विस्फी	ग्राम रजवान में मो० झल्लू के मराह के पास पुल का निर्माण।
130	विस्फी	ग्राम ससदमा में अशक अली के पोखर के पास
131	विस्फी	ग्राम सिंगराहा में पुल का निर्माण।
132	रहिका	नाजीरपुर भुट्टीगाछी से पश्चिम की ओर जानेवाली सड़क जीवछ नदी में पुल।


 अध्यक्ष 26.11.15

(श्री वृशिण पटेल)

माननीय मंत्री परिवहन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,

विभाग -सह- अध्यक्ष


मुख्यमंत्री सेतु संचालन समिति, मधुबनी।

परिशिष्ट- ख

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम प्रक्षेत्र 25.00 लाख से उपर की योजना

क्र०	प्रखंड का नाम	योजना का नाम
1	मधेपुर	खोईर मदनपुर में मंदरसा से ईदगाह पर जानेवाली सड़क में गेहुआ नदी पर पुल निर्माण कार्य।
2	लौकही	सोनवर्षा से जटही परसाही जानेवाली पथ में विहुल नदी पर पुल निर्माण।
3	हरलाखी	झिटकी गाँव के बोहा नदी पर पुल निर्माण।
4	मधेपुर	पश्चिमी कोशी तटबंध एवं मटरस गाँव के बीच भुतही बलान नदी पर आर०सी०सी० पुल निर्माण।
5	विस्फी	दमला घाट पर पुल निर्माण।
6	बेनीपट्टी	बलिया से खसिया टोले को जोड़नेवाली पथ में बछराजा नदी पर पुल का निर्माण।
7	लदनियों	हथिशारा महादलित गाँव के बलान नदी में पुल निर्माण।
8	बासोपट्टी	सिरयापुर पंचायत अन्तर्गत कोरियापट्टी से मैयापट्टी जानेवाली सड़क में कटाव के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
9	रहिका	वसुआरा खाजीपुरपुर टोले के नजदीक जीवछ नदी पर सेतु का निर्माण।
10	खुटौना	हनुमान नगर सिकटियाही के बीच में सुगरवे नदी में धामी घाट पर पुल का निर्माण।
11	बेनीपट्टी	शाहपुर बगवास के बीच खिरीई नदी पर पुल।
12	लखनौर	बलिया से खेरी जानेवाली पथ में कोईला पोखर के पास पुल निर्माण कार्य।
13	लौकही	नरहिया बाजार इसे सान्ध्य जानेवाली पथ में त्रिशुला नदी पर पुल निर्माण।
14	बासोपट्टी	सेलीवेली पंचायत अन्तर्गत बरकरवा टोला से सेलीवेली जानेवाली सड़क में ध्वस्त कौजवेज के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
15	मधेपुर	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क करहारा पासवान टोला एवं करहारा मल्लाह टोला के बीच भुतही बलान नदी पर आर०सी०सी० पुल।
16	हरलाखी	बेनीपट्टी ग्रामीण कार्य विभाग के सड़क में महमदपुर गाँव के पास क्षतिग्रस्त पुल का निर्माण।
17	खुटौना	सिकटियाही रेलवे हॉल्ट जाने के रास्ते में पुलिया का निर्माण।
18	खजौली	चतरा गौबरीरा दक्षिण पंचायत के कृजमार गाँव के सोनी नदी में पुल निर्माण।
19	विस्फी	ग्राम छछुआ में उत्तरवारी मोहल्ला में पुल।
20	बेनीपट्टी	बेनीपट्टी प्रखण्ड के झकजरी से आगे कचरी चौक से आगे चतरा पथ में पुल।
21	मधेपुर	बेहरा प्रधानमंत्री सड़क अल्पसंख्यक (मुस्लिम) टोला यादव टोला जानेवाली पथ में गेहुआ नदी पर पुल निर्माण कार्य।
22	मधेपुर	बिसहरिया एवं मौकचाहा के बीच गेहुआ नदी पर आर०सी०सी० पुल निर्माण।
23	खुटौना	चतुर्भुज पिपराही पंचायत के ग्राम बरकौर में विहुल नदी में आर०सी०सी० पुलिया निर्माण।
24	विस्फी	उसाँधु मरन टोला के बीच नदी में पुल।
25	लदनियों	एकहरी पंचायत के संस्कृत कॉलेज एकहरी एवं परसाही के बीच नदी में पुल निर्माण।
26	बासोपट्टी	वीरपुर पंचायत अन्तर्गत पुरनाही चौक महतरपट्टी से सिलकौर जानेवाली सड़क में ध्वस्त लचका के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
27	मधेपुर	बेहरा प्रधानमंत्री सड़क से बेहरा चौपाल टोला जानेवाली पथ में गेहुआ नदी पर पुल निर्माण।

28.	मधेपुर	दलदल से परवलपुर जानेवाली पथ में संस्कृत विद्यालय से दक्षिण पुल निर्माण कार्य।
29	विस्फी	घाट मटरा सड़क पर श्री शालीग्रामजी के घर के पास पुल
30	विस्फी	मरन टोला मोर के पास पुल
31	मधेपुर	परिचमी कोशी तटबंध के निकट ग्राम बल्थी घाट पर आर०सी०सी० पुल।
32	विस्फी	ग्राम कमलावाड़ी के मल्लाह टोली के पास "घौंसी नदी" में पुल का निर्माण।
33	लखनौर	मैदी से सानवर्षा जानेवाली मुख्य सड़क में पुल निर्माण कार्य।
34	मधेपुर	दलदल से परवलपुर जानेवाली पथ में दलदल महादेव मन्दिर के पास पुल निर्माण।
35	मधेपुर	पचही से डाकबंगला होते हुए पुरानी बसस्टैंड मधेपुर जानेवाली पथ में गेहूँआ नदी पर तिनकानमा के पास पुल निर्माण कार्य।
36	विस्फी	घाट मटरा रोड में रामनगर महादलित वस्ती के पास पुल
37	विस्फी	मच्छा सिंधिया सड़क पर नदी में पुल
38	लदनियों	भगवतीपुर करहरवा के बीच त्रिशुला नदी में पुल निर्माण।
39	खजौली	भकुआ ग्राम के प्राथमिक विद्यालय के निकट घौंसी नदी में पुल निर्माण।
40	खजौली	ओलार गॉव में उदय सलहान घर के निकट पुल निर्माण।
41	रहिका	इजरा से रजौरा जानेवाली सड़क में कब्रिस्तान (घोबियाही पोखरा)के पास पुल का निर्माण।
42	विस्फी	पंचायत भोजपंडौल के ग्राम सलेमपुर में मंगनू यादव घर के नजदीक किंग्स कैनल में पुल निर्माण।
43	लदनियों	सिधपकला भोगिया के बीच पुल निर्माण।
44	लदनियों	डलोखर उच्च विद्यालय से दक्षिण नहर से सत्तरी नदी में पुल निर्माण।
45	बासोपट्टी	बासोपट्टी प्रखण्ड के पंचरहस से मढ़िया चौक जानेवाली सड़क में इन्देव चौधरी पंचरत्न घर से दक्षिण कटाव के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
46	बासोपट्टी	बासोपट्टी प्रखण्ड के फेट पंचायत अन्तर्गत भसीना से सिरियापुर जानेवाली सड़क में मुसलिम टोला से उत्तर दक्षिणस्त कॉजवेज के जगह आर०सी०सी० पुल का निर्माण।
47	खुटौना	ग्राम पिपराही लाली साह टोला से पं० एवं खिल्ल ग्राम से पूरब छोकरा नदी पर आर०सी०सी० पुल।
48	हरलाखी	कमलावरपट्टी से इठहरवा जानेवाली पथ में
49	हरलाखी	कमलावरपट्टी से सकरघटा जाने वाली पथ में जमुनी नदी शाखा में सकरघटा के निकट आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य
50	हरलाखी	करुना से हरने जानेवाली सड़कों में गोनहा नदी में पुल निर्माण।



 अध्यक्ष
 26.11.17
 (श्री प्रशान्त पटेल)

माननीय मंत्री परिवहन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
 विभाग -सड़- अध्यक्ष
 मुख्यमंत्री सड़ संचालन समिति, मधुबनी।

ज्ञापांक :-...../जिला विकास, मधुबनी दिनांक-

प्रतिलिपि :-सभी माननीय सदस्य मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना संचालन समिति, मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक :-...../जिला विकास, मधुबनी दिनांक-


प्रतिलिपि :-महाप्रबंधक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।

ज्ञापांक :-.....1463...../जिला विकास, मधुबनी दिनांक- 03.12.2013

प्रतिलिपि :-आप्त सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


जिला पदाधिकारी,
मधुबनी।